



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - E-mail: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI DESONERADO - Boa Vista/RR (MES:Agosto18)
Cronograma Físico Financeiro

OBRA : CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS NO CAMPUS AMAJARI
ORÇAMENTO : CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO NO CAPUM AMAJARI
LOCAL : RODOVIA ANTONINO MENEZES DA SILVA (ANTIGA RR 342), VIC. QUE LIGA A Balsa APARECIDA À VILA BRASIL, KM 03 CEP- 69343-000
TAXAS: BDI= 29,07% |LS= 85,65%
ÁREA : 569,74m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM - R\$	VALOR DO ITEM - %	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	164.896,00	9,24%	18.319,95	18.319,95	18.319,95	18.319,95	18.319,95	18.319,95	18.319,95	18.319,95	18.336,40		
				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	128.330,87	7,19%	128.330,87										
				100,00%										
3	TRABALHOS EM TERRA	188.326,17	10,55%	94.163,09	94.163,09									
				50,00%	50,00%									
4	URBANIZAÇÃO	43.828,13	2,45%									43.828,13		
												100,00%		
5	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	20.357,00	1,14%	2.261,66	2.261,66	2.261,66	2.261,66	2.261,66	2.261,66	2.261,66	2.261,66	2.263,70		
				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%		
6	CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO 02 UNIDADES	1.168.534,38	65,45%	-	177.218,24	136.823,14	204.858,02	184.991,58	145.804,16	173.337,48	92.691,24	52.810,52		
				0,00%	15,17%	11,71%	17,53%	15,83%	12,48%	14,83%	7,93%	4,52%		
	CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO 01 UNIDADE	584.267,19	32,73%	-	88.609,12	68.411,57	102.429,01	92.495,79	72.902,08	86.668,74	46.345,62	26.405,26		
				0,00%	15,17%	11,71%	17,53%	15,83%	12,48%	14,83%	7,93%	4,52%		
06.01	LOCAÇÃO	3.090,84	0,17%		3.090,84									
					100,00%									
06.02	MOVIMENTOS DE TERRAS	18.359,68	1,03%		18.359,68									
					100,00%									
06.03	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	76.339,09	4,28%		53.437,36	22.901,73								
					70,00%	30,00%								
06.04	SUPER ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	47.194,66	2,64%			28.316,80	18.877,86							
						60,00%	40,00%							
06.05	ESTRUTURAS DA COBERTURA	45.528,18	2,55%				45.528,18							
							100,00%							
06.06	COBERTURA	49.548,41	2,78%				14.864,52	34.683,89						
							30,00%	70,00%						
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.770,59	0,27%		1.431,18		3.339,41							
					30,00%		70,00%							
06.08	PAREDES E PAINÉIS	49.547,59	2,78%				19.819,04	19.819,04	9.909,52					
							40,00%	40,00%	20,00%					
06.09	REVESTIMENTOS EM PAREDES E PAINÉIS	83.348,62	4,67%					25.004,59	16.669,72	20.837,16	20.837,16			
								30,00%	20,00%	25,00%	25,00%			
06.10	REVESTIMENTOS DE PISO	68.772,15	3,85%			17.193,04			27.508,86	24.070,25				
						25,00%			40,00%	35,00%				
06.11	REVESTIMENTOS DE TETO	35.709,41	2,00%							35.709,41				
										100,00%				
06.12	ESQUADRIAS	44.862,29	2,51%						8.972,46		17.944,92	17.944,92		
									20,00%		40,00%	40,00%		
06.13	LOUÇAS E METAIS	15.127,07	0,85%								7.563,54	7.563,54		
											50,00%	50,00%		
06.14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	2.817,03	0,16%		845,11			985,96	985,96					
					30,00%			35,00%	35,00%					
06.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	5.381,84	0,30%		1.614,55			1.883,64	1.883,64					
					30,00%			35,00%	35,00%					
06.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E FORÇA.	30.259,58	1,69%		9.077,87			9.077,87	6.051,92	6.051,92				
					30,00%			30,00%	20,00%	20,00%				
06.17	REDE LÓGICA	1.486,86	0,08%		446,06			1.040,80						
					30,00%			70,00%						
06.18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	896,83	0,05%									896,83		
												100,00%		
06.19	CLIMATIZAÇÃO	204,90	0,01%						204,90					
									100,00%					
06.20	INSTALAÇÃO DE GLP	1.021,57	0,06%		306,47				715,10					
					30,00%				70,00%					
7	LIGAÇÃO DE AGUA GERAL	2.022,26	0,11%	2.022,26										
				100,00%										
8	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.891,61	1,06%					9.445,81	4.722,90	4.722,90				
								50,00%	25,00%	25,00%				
9	LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E FORÇA GERAL	39.635,58	2,22%	39.635,58										
				100,00%										
10.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	10.526,40	0,59%									10.526,40		
												100,00%		
VALOR TOTAL - R\$		1.785.348,40	100,0%	284.733,41	291.962,94	157.404,75	225.439,63	215.019,00	171.108,67	198.641,99	113.272,85	127.765,15		
VALOR TOTAL - %				15,95%	16,35%	8,82%	12,63%	12,04%	9,58%	11,13%	6,34%	7,16%		
VALOR TOTAL ACUMULADO - R\$		1.785.348,40	100,00%	284.733,41	576.696,35	734.101,10	959.540,73	1.174.559,73	1.345.668,40	1.544.310,39	1.657.583,24	1.785.348,40		
VALOR TOTAL ACUMULADO - %				15,95%	32,30%	41,12%	53,75%	65,79%	75,37%	86,50%	92,84%	100,01%		
Volare 20 - PINI														